

Linie Nr.: 890
Bezeichnung: Sargans Ost - Ziegelbrücke
km: 0.900 - 32.900

08.03.01

Kanton(e): St. Gallen, Glarus
Gemeinde(n): Mels, Flums, Glarus Nord

Projekt: **STW-Ersatz Mels, Flums, Weesen**
ISP-Nr.: 1160417

Phase: **Auflageprojekt**

Autoren: Bauherrenvertretung SBB
Abteilung/OE: I-AEP-PJM-ROT-T6
Name: Andreas Ziegler



Zürich, 28. Juli 2026

QES Qualifizierte elektronische Signatur - Schweizer Recht
Signiert auf Skribble.com

Projektverfasser
Firma: AFRY Schweiz AG
Name: Carsten Roth



Projektleiter | AFRY Schweiz AG
Stadthausstrasse 14 | CH-8400 Winterthur, 10. Aug. 2026

QES Qualifizierte elektronische Signatur - Schweizer Recht
Signiert auf Skribble.com

Gesamtbauprogramm

Vorgangsfachplan/Vorgangsname

Dauer	Anfang	Ende	Vorgangsnr.	
60 Tage	02.04.29	22.06.29		
60 Tage	02.04.29	22.06.29		
5 Tage	17.05.29	23.05.29	97	
2 Tage	20.07.29	23.07.29		
3 Tage	24.07.29	26.07.29		
2 Tage	27.07.29	30.07.29		
2 Tage	31.07.29	01.08.29		
40 Tage	02.08.29	26.09.29		
10 Tage	10.08.29	23.08.29		
5 Tage	20.09.29	26.09.29		
10 Tage	27.09.29	10.10.29		
5 Tage	11.10.29	17.10.29		
10 Tage	18.10.29	31.10.29		
15 Tage	25.10.29	14.11.29		
0 Tage	14.11.29	14.11.29		
40 Tage	15.11.29	09.01.30		
451 Tage	03.08.29	25.04.31		
Montage 25 kVA Trafobl. inkl. Sicherungskasten und Druckstütze (neu) am Mast	03.08.29	03.08.29		
Aufbau neue FS Steuerung in neuem BTG	05.08.29	10.08.29	149	
Ummittelbar vor IBN neues BTG Anschluss neuer Trafo an	10.08.29	10.08.29	150EA-1 Tag	
Abbruch alter 25 kVA Trafo (bestehend)	21.04.31	21.04.31		
Abbruch alte FS Steuerung im alten Technikraum	22.04.31	25.04.31	152	
Kabelverlegung und Anschluss BTG	15 Tage	25.10.29	14.11.29	
Aufschtaltung Flums BTG, Gleisfeld und Perron	15 Tage	25.10.29	14.11.29	
BTG Weesen Tiefbau	59 Tage?	08.05.29	27.07.29	
BTG Weesen Installationsplatz einrichten	7 Tage	08.05.29	14.05.29	103
Baugrube BTG Weesen ohne Materialersatz	7 Tage	17.05.29	25.05.29	157
Startgrube Pressvortrieb erstellen	5 Tage	28.05.29	01.06.29	158
Zielgrube Pressvortrieb erstellen	4 Tage	04.06.29	07.06.29	159
Pressvortrieb NW600 - Kabelquerung km 30.602	7 Tage	08.06.29	18.06.29	160
Kabelschacht S5 - BTG/km 30.602 - 100/300 setzen	2 Tage	19.06.29	20.06.29	161
Kabelschacht S1 - km 30.602 - T24 - 100/300 setzen	2 Tage	19.06.29	20.06.29	161
Lieferung Kabelschächte für Baumeister	1 Tag	18.06.29	18.06.29	
Abschluss Querungsarbeiten / Pressrohrvortrieb	2 Tage	19.06.29	20.06.29	161
Kabeleinführungsschacht einbauen	2 Tage	19.06.29	20.06.29	161
Streifenfundamente erstellen	10 Tage	28.05.29	08.06.29	158
Aushärtungszeit (Frühling)	4 Tage	11.06.29	14.06.29	167
Fundament Funkmast	4 Tage	11.06.29	14.06.29	167
Schicht 80/80 HAK	2 Tage	15.06.29	18.06.29	168
Teilunterfüllung Baugrube	3 Tage	19.06.29	21.06.29	170
Leitungen und Anschlüsse BTG und Funkmast (TA/TAC/KAB)	4 Tage	22.06.29	27.06.29	171
Bodenplatte	5 Tage	22.06.29	28.06.29	171
Aushärtungszeit (Frühling)	3 Tage	29.06.29	03.07.29	173
Hinterfüllung Baugrube Kies 0/45 inkl. Verdichten	3 Tage	29.06.29	03.07.29	173
Treppe Zugang BTG erstellen	4 Tage	13.07.29	18.07.29	172
Belag 10 cm bei Treppe erstellen inkl. Rinnen	4 Tage	19.07.29	24.07.29	176
chaussierter Weg / Dienstweg erstellen	3 Tage	25.07.29	27.07.29	177
BTG Weesen Roh- und Ausbau Premoco	47 Tage	12.07.29	14.09.29	
Gerüstmontage	2 Tage	12.07.29	13.07.29	
Satzschwellen und Unterschlagen	2 Tage	12.07.29	13.07.29	
Kraninstallation und Versetzen	3 Tage	16.07.29	18.07.29	181
Montage Hotelelemente und Dachrand	2 Tage	16.07.29	17.07.29	181
Fertigstellung innen	13 Tage	18.07.29	03.08.29	183
Fassadenmontage	5 Tage	06.08.29	10.08.29	184
Flachdach + Spenglerarbeiten	5 Tage	18.07.29	24.07.29	182EA-1 Tag
Begrünung und Bekiesung auf Flachdach	2 Tage	26.07.29	27.07.29	188
Montage PV-UK auf Dach	1 Tag	25.07.29	25.07.29	186
Montage PV-UK an Fassade	5 Tage	06.08.29	10.08.29	188EA+7 Tag
Innere Malerarbeiten	5 Tage	06.08.29	10.08.29	184
Montage Doppelboden	5 Tage	13.08.29	17.08.29	190
Versetzen PV-Module	3 Tage	13.08.29	15.08.29	189
Elektroinstalltionen	23 Tage	13.08.29	12.09.29	190
Versetzen Kälteanlage auf Dach	1 Tag	16.08.29	16.08.29	195
Liefen und Vernetzen Kälteleitungen unter Doppelboden + Lüftung im Batterieraum	2 Tage	14.08.29	15.08.29	190EA+1 Tag
Liefen und Montage Kälteverteilung + ULK	9 Tage	14.08.29	24.08.29	194EA-3 Tage
Gerüstdemontage	1 Tag	27.08.29	27.08.29	196
Montage Deckenrost (Thales)	5 Tage	27.08.29	31.08.29	196
Objektannahme SBB BTG Weesen<-> PSA	0 Tage	13.09.29	13.09.29	
BTG Weesen - Technische Anlagen (TA/TC)	288 Tage	08.01.29	13.02.30	
Kick-Off Sitzung Unternehmer	0 Tage	08.01.29	08.01.29	
Fundamentierung Kabelschacht und Streifenfundament, Ringerder	10 Tage	28.05.29	08.06.29	
Kontrolle und Freigabe Schema und Dispo N-Verteilung	0 Tage	01.05.29	01.05.29	
Bestellung / Produktion N-Verteilung	60 Tage	01.05.29	23.07.29	
Bestellung USV Anlage	60 Tage	01.05.29	23.07.29	
L+M Funkmast (Zeifenster)	5 Tage	13.07.29	19.07.29	97
L+M Verteilkabine mit HAK und Messung	2 Tage	13.09.29	14.09.29	
Erstellung Netzzuleitung EVU	3 Tage	17.09.29	19.09.29	
L+M N-Verteilung (TA)	2 Tage	20.09.29	21.09.29	
L+M USV Anlage (TA)	2 Tage	24.09.29	25.09.29	
Installationen / Verkabelungen im BTG	40 Tage	26.09.29	20.11.29	
IBS Stromversorgung 50Hz / 16.7Hz / USV BTG	10 Tage	04.10.29	17.10.29	
Erstprüfung Elektro Installationen	5 Tage	31.10.29	06.11.29	
Abschlussarbeiten / Fertiginstallationen	10 Tage	07.11.29	20.11.29	
Schlusskontrolle und unabhängige Kontrolle	5 Tage	14.11.29	20.11.29	
Abschluss / Mängelbehebung / Abnahme TA	10 Tage	21.11.29	04.12.29	
Umschaltungen Perron und Gleisfeld mit KAB	15 Tage	29.11.29	19.12.29	
BTG bereit für Ausbau/Betrieb SAZ	0 Tage	19.12.29	19.12.29	
Demontagen und Rückbauten im AG	40 Tage	20.12.29	13.02.30	
Fahrtstrom BTG Weesen	404 Tage	11.10.29	29.04.31	
IB / FS Erstellen Mastfundament (Ortbeton)	2 Tage	11.10.29	12.10.29	298
FS Aushärtungszeit Mastfundament	21 Tage	15.10.29	12.11.29	221
FS Montage 50 kVA Trafobl. inkl. Sicherungskasten und neuer Mast 38A	1 Tag	13.11.29	13.11.29	222
FS Abbruch 11 Hochlampen auf Fl. Tragwerken inkl. Kabel bis OK Kabelverteiler	4 Tage	14.11.29	19.11.29	223
FS Abbruch 1 Beleuchtungskandelaber auf Mittelperron / kein Intervallbedarf	1 Tag	20.11.29	20.11.29	223
FS Versetzen Leuchte am Joch 26/27	1 Tag	21.11.29	21.11.29	224
FS Aufbau neue FS Steuerung in neuem BTG	5 Tage	21.11.29	27.11.29	226
FS Ummittelbar vor IBN neues BTG Anschluss neuer Trafo an	1 Tag	28.11.29	28.11.29	227
FS Abbruch alter 15 kVA Trafo (bestehend)	1 Tag	24.04.31	24.04.31	
FS Abbruch alte FS Steuerung im alten Technikraum	3 Tage	25.04.31	29.04.31	229
KAB Kabelverlegung und Anschluss BTG	15 Tage?	15.11.29	05.12.29	
KAB Aufschtaltung Wesen BTG und Gleisfeld	15 Tage	15.11.29	05.12.29	
Tiefbau Strecke (Kabelquerung, Trasse, Bankethalterung und Mast- und Signalfundamente)	176 Tage?	01.02.29	04.10.29	
Mels Abschnitt 1: km 0 bis km 2.70 (Gruppe 1)	46 Tage	06.02.29	06.05.29	
Teilspernung 212 - FMS GI 4 - 208 - 204 - MELS GI 4 - 201 (- SA GI 5)	15 Tage	05.02.29	26.02.29	
Teilspernung 101 - MELS GI 3 - 104 - 108 - FMS GI 3 - 112 (- WAL GI 4) MELS GI 2, FMS GI 2	23 Tage	26.02.29	29.03.29	
Totalspernung: 212 - FMS GI 4 - 208 - 204 - MELS GI 4 - 201,101 - MELS GI 3 - 104 - 108 - FMS GI 3 - 112, MELS GI 2, FMS GI 2	23 Tage	06.04.29	08.05.29	
Mels Abschnitt 2 km 2.70 bis km 6.00 (Gruppe 1)	47 Tage?	01.04.29	05.06.29	
Teilspernung 101 - MELS GI 3 - 104 - 108 - FMS GI 3 - 112 (- WAL GI 4) MELS GI 2, FMS GI 2	25 Tage	01.04.29	04.05.29	
Teilspernung 212 - FMS GI 4 - 208 - 204 - MELS GI 4 - 201 (- SA GI 5)	23 Tage	02.05.29	01.06.29	
Totalspernung: 212 - FMS GI 4 - 208 - 204 - MELS GI 4 - 201,101 - MELS GI 3 - 104 - 108 - FMS GI 3 - 112, MELS GI 2, FMS GI 2	18 Tage	11.05.29	06.06.29	
Flums Abschnitt 3: km 6.00 bis FMS km 9.5 (Gruppe 2)	58.58 Tage?	01.04.29	21.06.29	
Teilspernung 101 - MELS GI 3 - 104 - 108 - FMS GI 3 - 112 (- WAL GI 4) MELS GI 2, FMS GI 2	15 Tage	01.04.29	20.04.29	
Teilspernung 212 - FMS GI 4 - 208 - 204 - MELS GI 4 - 201 (- SA GI 5)	20 Tage	02.05.29	29.05.29	
Totalspernung: 212 - FMS GI 4 - 208 - 204 - MELS GI 4 - 201,101 - MELS GI 3 - 104 - 108 - FMS GI 3 - 112, MELS GI 2, FMS GI 2	11 Tage	05.06.29	19.06.29	
Flums Abschnitt 4: km 9.5 bis km 13.7 (WAL, Gruppe 2)	63 Tage?	03.06.29	29.08.29	
Teilspernung 212 - FMS GI 4 - 208 - 204 - MELS GI 4 - 201 (- SA GI 5)	21 Tage	03.06.29	02.07.29	
Teilspernung 101 - MELS GI 3 - 104 - 108 - FMS GI 3 - 112 (- WAL GI 4) MELS GI 2, FMS GI 2	42 Tage	02.07.29	28.08.29	
Totalspernung: 212 - FMS GI 4 - 208 - 204 - MELS GI 4 - 201,101 - MELS GI 3 - 104 - 108 - FMS GI 3 - 112, MELS GI 2, FMS GI 2	49 Tage	22.08.29	29.08.29	
Wesesen Abschnitt 5: WAL (km 13.7) bis WN (km 30.6), (Gruppe 1)	35.73 Tage	04.06.29	24.07.29	
Teilspernung 231 - WN GI 3 - 228 - 226, WN GI 1, WN GI 2	19 Tage	04.06.29	29.06.29	
Teilspernung 126 - 128 - WN GI 4 - 131	15 Tage	02.07.29	23.07.29	
Totalspernung: 231 - WN GI 3 - 228 - 226, 126 - 128 - WN GI 4 - 131, WN GI 1, WN GI 2	19 Tage	13.07.29	24.07.29	
Wesesen Abschnitt 6: WN (km 30.6) bis WN (km 33.5)	81 Tage?	23.07.29	02.10.29	
Teilspernung 126 - 128 - WN GI 4 - 131	16 Tage	23.07.29	14.08.29	
Teilspernung 231 - WN GI 3 - 228 - 226, WN GI 1, WN GI 2	34 Tage?	15.08.29	02.10.29	
Totalspernung: 231 - WN GI 3 - 228 - 226, 126 - 128 - WN GI 4 - 131, WN GI 1, WN GI 2	34 Tage	03.08.29	18.09.29	

siehe Intervallbauprogramm Tiefbau

AFRY Schweiz AG Heroldstrasse 12 8048 Zürich						Gesamtbauprogramm 115008710 SBB Linie 850 STW-Ersatz Mels Flums Weesen																				Kaja Schembri / 07.05.2026					
Nr.	Vorgangs/Fachdiens/Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger																										
						4. Quartal 28.08 02.10 06.11 11.12	1. Quartal 15.01 19.02 26.03	2. Quartal 30.04 04.06 09.07	3. Quartal 13.08 17.09 21.10	4. Quartal 25.11 29.12	2020 03.01 07.02 13.03	1. Quartal 17.04 21.05 27.06	2. Quartal 01.07 05.08 11.09	3. Quartal 15.10 19.11 25.12	4. Quartal 29.12 02.01 08.02	2021 12.02 16.03 22.03	1. Quartal 26.04 30.05 05.06	2. Quartal 09.07 13.08 19.08													
258	IB	Abschluss Tiefbauarbeiten	0 Tage	04.10.29	04.10.29																										
259	KAB	Kabelarbeiten (FD KAB)	692 Tage?	03.09.28	29.04.31																										
260	KAB	Kabelschutz	33 Tage	03.09.28	17.10.28																										
261	KAB	Verteilung Schlitzrohre	5 Tage	03.09.28	07.09.28																										
262	KAB	Mels	1 Tag	04.09.28	04.09.28																										
263	KAB	Flums	3 Tage	04.09.28	06.09.28																										
264	KAB	Weesen	2 Tage	06.09.28	07.09.28																										
265	KAB	Kabel in Schlitzrohren schützen	29 Tage	07.09.28	17.10.28																										
266	KAB	Mels	10 Tage	07.09.28	20.09.28																										
267	KAB	Flums	9 Tage	21.09.28	03.10.28																										
268	KAB	Weesen	10 Tage	04.10.28	17.10.28																										
269	KAB	Kabelverlegung	172 Tage?	01.06.29	28.01.30																										
270	KAB	Kabelverlegung Mels	31 Tage	01.06.29	13.07.29																										
271	KAB	Öffnen Kabelkanal Sargans - km 6.000	6 Tage	01.06.29	08.06.29																										
272	KAB	Vorbereitung Kabelverlegung Sargans - Mels	1 Tag	11.06.29	11.06.29																										
273	KAB	Kabelverlegung Sargans - Mels	4 Tage	01.06.29	06.06.29																										
274	KAB	Vorbereitung Kabelverlegung Mels - km 6.000	1 Tag	01.06.29	01.06.29																										
275	KAB	Kabelverlegung Mels - km 6.000	3 Tage	01.06.29	05.06.29																										
276	KAB	Kabelverlegung Bahnhof Mels Zuleitung 50Hz / 16.7Hz /Anbindung Rückleiter / Perron und Gleisfeld Verkabelung	6 Tage	18.06.29	25.06.29																										
277	KAB	Kabelverlegung Bahnhof Sargans	3 Tage	25.06.29	27.06.29																										
278	KAB	Verlegung Stichtkabel	7 Tage	27.06.29	05.07.29																										
279	KAB	Schliessen Kabelkanal Sargans - km 6.000	6 Tage	06.07.29	13.07.29																										
280	KAB	Kabelverlegung Flums	37 Tage	16.07.29	04.09.29																										
281	KAB	Öffnen Kabelkanal km 6.000 - Walenstadt	8 Tage	16.07.29	25.07.29																										
282	KAB	Vorbereitung Kabelverlegung km 6.000 - Flums	1 Tag	26.07.29	26.07.29																										
283	KAB	Kabelverlegung km 6.000 - Flums	4 Tage	26.07.29	31.07.29																										
284	KAB	Vorbereitung Kabelverlegung Flums - Walenstadt	1 Tag	31.07.29	31.07.29																										
285	KAB	Kabelverlegung Flums - Walenstadt	4 Tage	31.07.29	03.08.29																										
286	KAB	Kabelverlegung Bahnhof Flums Zuleitung 50Hz / 16.7Hz /Anbindung Rückleiter / Perron und Gleisfeld Verkabelung	5 Tage	03.08.29	09.08.29																										
287	KAB	Verlegung Stichtkabel	10 Tage	10.08.29	23.08.29																										
288	KAB	Schliessen Kabelkanal km 6.000 - Walenstadt	8 Tage	24.08.29	04.09.29																										
289	KAB	Kabelverlegung Weesen	38 Tage	05.09.29	26.10.29																										
290	KAB	Öffnen Kabelkanal km 29.700 - Ziegelbrücke	5 Tage	05.09.29	11.09.29																										
291	KAB	Vorbereitung Kabelverlegung km 29.700 - Weesen	1 Tag	12.09.29	12.09.29																										
292	KAB	Kabelverlegung km 29.700 - Weesen	3 Tage	12.09.29	14.09.29																										
293	KAB	Kabelverlegung Bahnhof Weesen 1 Teil	3 Tage	14.09.29	18.09.29																										
294	KAB	Verlegung Stichtkabel 1. Teil	3 Tage	19.09.29	21.09.29																										
295	KAB	Kabel in BTG Weesen ziehen	2 Tage	24.09.29	25.09.29																										
296	KAB	Vorbereitung Kabelverlegung Weesen - Ziegelbrücke	1 Tag	05.10.29	05.10.29																										
297	KAB	Kabelverlegung Weesen - Ziegelbrücke	2 Tage	05.10.29	08.10.29																										
298	KAB	Kabelverlegung Bahnhof Weesen 2 Teil	3 Tage	08.10.29	10.10.29																										
299	KAB	Verlegung Stichtkabel 2. Teil	7 Tage	11.10.29	19.10.29																										
300	KAB	Schliessen Kabelkanal km Walenstadt - Ziegelbrücke	5 Tage	22.10.29	26.10.29																										
301	KAB	Kabelverlegung und Anschluss BTG	45 Tage?	04.10.29	05.12.29																										
302	KAB	Aufschaltung Mels BTG, Gleisfeld und Perron	15 Tage	04.10.29	24.10.29																										
303	KAB	Aufschaltung Flums BTG, Gleisfeld und Perron	15 Tage	25.10.29	14.11.29																										
304	KAB	Aufschaltung Weesen BTG und Gleisfeld	15 Tage	15.11.29	05.12.29																										
305	KAB	Erstellung Muffenschächte	13 Tage	10.01.30	28.01.30																										
306	KAB	Mels	5 Tage	10.01.30	16.01.30																										

[illegible]



WYSENIE KRAJ. PLAN. WYKON.										1. Qtr. 2029										2. Qtr. 2029										3. Qtr. 2029										4. Qtr. 2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
WYSENIE KRAJ. PLAN. WYKON.										1. Qtr. 2029										2. Qtr. 2029										3. Qtr. 2029										4. Qtr. 2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10

[illegible]

16041 STW-Ersatz Mels, Flums, Weesen